



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1047908-76	GESTOR MESPORTE	PROGRAMA Esporte e Grandes Eventos Esportivos	AÇÃO / MODALIDADE Reforma de Ginásio	OBJETO Implantação e Modernização de Infraestrutura para Esporte Educacional, Recreativo e de Lazer
PROponente / Tomador Município de Sertão		MUNICÍPIO / UF Sertão/RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO Avenida Brasil, 1801	
DATA BASE nov-18		DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DE GINÁSIO ETAPA 02
		BDI 1 27,25%	BDI 2	BDI 3
		BDI 4	BDI 5	

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		251.825,37	Parcela (%) 17,86%	28,31%	29,88%	18,11%	5,85%				
			Parcela (R\$) 44.975,40	71.291,60	75.235,83	45.596,57	14.725,97				
			Acumulado (%) 17,86%	46,17%	76,05%	94,15%	100,00%				
			Acumulado (R\$) 44.975,40	116.267,00	191.502,83	237.099,40	251.825,37				
1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	1.577,92	Parcela (%) 100,00%								
			Acumulado (%) 100,00%								
			Acumulado (R\$) 1.577,92								
2.	PREDIO A	87.127,00	Parcela (%) 40,37%	59,53%	0,10%	18,57%	0,66%				
			Acumulado (%) 20,77%	45,69%	80,76%	99,34%	100,00%				
			Acumulado (R\$) 18.099,04	39.805,87	70.366,53	86.549,42	87.127,00				
2.1.	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	11.987,88	Parcela (%) 100,00%								
			Acumulado (%) 100,00%								
			Acumulado (R\$) 11.987,88								
2.2.	COBERTURA	24.444,65	Parcela (%) 25,00%	50,00%	25,00%						
			Acumulado (%) 25,00%	75,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$) 6.111,16	18.333,49	24.444,65						
2.3.	PISOS	12.178,91	Parcela (%) 0,00%	0,00%	45,00%	55,00%					
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	45,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	5.480,51	12.178,91					
2.4.	VEDAÇÕES	37.937,98	Parcela (%) 0,00%	25,00%	50,00%	25,00%					
			Acumulado (%) 0,00%	25,00%	75,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$) 0,00	9.484,50	28.453,49	37.937,98					
2.5.	ESQUADRIAS	577,58	Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	0,00	577,58				
3.	PREDIO B	110.554,75	Parcela (%) 15,94%	35,42%	32,79%	14,99%	0,86%				
			Acumulado (%) 15,94%	51,36%	84,15%	99,14%	100,00%				
			Acumulado (R\$) 17.619,88	56.776,63	93.031,49	109.603,45	110.554,75				
3.1.	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	9.472,78	Parcela (%) 100,00%								
			Acumulado (%) 100,00%								
			Acumulado (R\$) 9.472,78								
3.2.	COBERTURA	32.588,41	Parcela (%) 25,00%	50,00%	25,00%						
			Acumulado (%) 25,00%	75,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$) 8.147,10	24.441,31	32.588,41						
3.3.	PISOS	21.817,19	Parcela (%) 0,00%	0,00%	45,00%	55,00%					
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	45,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$) 0,00	0,00	9.817,74	21.817,19					
3.4.	VEDAÇÕES	45.725,07	Parcela (%) 0,00%	50,00%	40,00%	10,00%					
			Acumulado (%) 0,00%	50,00%	90,00%	100,00%					

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
			Acumulado (R\$)	0,00	22.862,54	41.152,56	45.725,07				
3.5.	ESQUADRIAS	951,30	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	951,30			
4.	PREDIO C	12.024,71	Parcela (%)	25,06%	45,54%	28,84%	0,00%	0,57%			
			Acumulado (%)	25,06%	70,60%	99,43%	99,43%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	3.013,48	8.488,96	11.956,76	11.956,76	12.024,71			
4.1.	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	727,13	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	727,13							
4.2.	COBERTURA	9.145,39	Parcela (%)	25,00%	50,00%	25,00%					
			Acumulado (%)	25,00%	75,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	2.286,35	6.859,04	9.145,39					
4.3.	PISOS	278,67	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	278,67					
4.4.	VEDAÇÕES	1.805,57	Parcela (%)	0,00%	50,00%	50,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	50,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	902,79	1.805,57					
4.5.	ESQUADRIAS	67,95	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	67,95			
5.	HIDROSSANITÁRIO	32.897,66	Parcela (%)	14,18%	14,18%	14,18%	28,73%	100,00%			
			Acumulado (%)	14,18%	28,36%	42,54%	71,27%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	4.665,08	9.330,17	13.995,24	23.446,46	32.897,66			
5.1.	INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA	10.349,99	Parcela (%)	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%			
			Acumulado (%)	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	2.070,00	4.140,00	6.209,99	8.279,99	10.349,99			
5.2.	ESGOTO E PLUVIAL	12.975,42	Parcela (%)	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%			
			Acumulado (%)	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	2.595,08	5.190,17	7.785,25	10.380,34	12.975,42			
5.3.	ACESSÓRIOS	9.572,25	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	4.786,13	9.572,25			
6.	ACESSIBILIDADE	6.206,10	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	3.103,05	6.206,10			
7.	SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS	1.437,23	Parcela (%)	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	40,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	20,00%	40,00%	60,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	287,45	574,89	862,34	1.437,23			

Local

20 de maio de 2019

Data

Nome: Gabriel Rodighero

Título: Engenheiro Civil

CREA/CAU CREA/RS 233097

ART/RRT:

Nome: Alexandre Silveira

Título: Engenheiro Civil

CREA/CAU CREA/RS 89511-D

ART/RRT: